Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Grabówek

Rada dzielnicy **Grabówek** zwróciła się z prośbą o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:

1. Budowa ul. Okrzei na odcinku od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego do skrzyżowania z ul. Mireckiego.

2. Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Okrzei na terenie boiska piłkarskiego Gimnazjum Nr 4.

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i podjęciu uchwał, radni dzielnicy wskazali **do realizacji** następujące zadania:

1. Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Okrzei na terenie boiska piłkarskiego Gimnazjum nr 4.

2. Budowa ul. Okrzei od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego do skrzyżowania z ul. Mireckiego.

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1
(Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Okrzei na terenie boiska piłkarskiego Gimnazjum nr 4)
7 kwiecień 2016 r. - podjęcie Uchwały nr X/8/2016 Rady Dzielnicy Grabówek w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
4 maj 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 4596/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Grabówek przedsięwzięcia remontowego na rok 2016.
5 maj 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Gdyńskiego Centrum Sportu.
stan na październik 2016 r:
- wykonano dokumentację projektową i uzyskano niezbędne do realizacji inwestycji uzgodnienia i decyzję,
stan na styczeń 2017 r:
- zadanie **zostało zrealizowane** za kwotę **53.499 zł.**

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2
(Budowa ul. Okrzei od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego do skrzyżowania z ul. Mireckiego)
7 kwiecień 2016 r. - podjęcie Uchwały nr X/8/2016 Rady Dzielnicy Grabówek w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
25 październik 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5244/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Grabówek przedsięwzięcia inwestycyjnego.

26 październik 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
stan na styczeń 2017 r:
- uzyskano warunki techniczne od ZDiZ,
- przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe,
- przygotowano umowę z wykonawcą projektu - firmą NEVORA Projekt Ł. Dawidowski, kwota zamówienia: 84.680 zł, termin realizacji: marzec 2017 r.
- trwały prace projektowe,
stan na kwiecień 2017 r:
- w terminie umownym uzyskano komplet dokumentacji,
- trwała weryfikacja projektu.
stan na lipiec 2017 r:
- zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji ZRID.
stan na październik 2017 r:
- zadanie zakończono w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
stan na styczeń 2018 r:
- po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: Firma Budowlano - Drogowa MTM S.A., kwota umowy: 1.464.024 zł, termin realizacji: 10 kwiecień 2018 r.
- roboty budowlane wykonane w 50 %.
stan na maj 2018 r.:
- inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym robót od Wykonawcy.
stan na lipiec 2018 r.:
- **inwestycja zakończona**, po odbiorze końcowym robót od Wykonawcy.
- łaczny koszt inwestycji **1.548.704 zł**. brutto, w tym środki Rady Dzielnicy w wysokości 597.962 zł. brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający:	**Urząd Miasta Gdyni**
Odpowiedzialny za treść:	**Tomasz Kamiński**
Wprowadził informację:	**Ewa Mącik**
Ostatnio zmodyfikował:	**Barbara Woźniak**
Data wytworzenia informacji:	**04.03.2016**
Data udostępnienia informacji:	**04.03.2016**
Ostatnia aktualizacja:	**20.01.2020**

Źródło: https://bip.um.gdynia.pl/rada-dzielnicy-grabowek,1674/zadania-inwestycyjno-remontowe-dzielnicy-grabowek,446340