Gdynia, 23.04.2018 r.

NOTATKA

Dotyczy: robót izolacyjnych /częściowych/ ścian fundamentowych Teatru Miejskiego w Gdyni przy ul. Bema 26 wykonanych w sierpniu 2013 roku

Po przystąpieniu do robót izolacyjnych ścian fundamentowych i wykonaniu wykopu na odcinku ściany szczytowej i części ściany wschodniej do schodów wejścia głównego, okazało się, że na ścianach jest brak izolacji pionowej. Natomiast ściany fundamentowe z cegły były mocno zniszczone, w znacznym stopniu zawilgocone i rozwarstwiające się cegły. Ponad to na ścianie wschodniej częściowo na szerokości ściany występował brak ławy fundamentowej. Zaistniały stan techniczny spowodował konieczność podbudowania ściany pustakami betonowymi. Izolacja pionowa została wykonana w technologii papy termozgrzewalnej w połączeniu z naprawą ubytków ceglanych.

Zaistniała sytuacja na fragmentach ściany izolowanej wskazuje na prawdopodobieństwo , że na pozostałych ścianach występuje brak izolacji lub jej całkowita degradacja. Z uwagi na planowaną przebudowę teatru wskazane byłoby wykonanie ekspertyzy ścian fundamentowych i izolacji.

Na tym notatkę zakończono i podpisano:

inż. Jolanta Głogowska
Upr. nr 627/Gd/22
POM/BO/1236/01

.....

ZAKŁAD BLACHARSKO-DEKARSKI
"DAGMER"
Zbigniew Rubicki
81-407 GDYNIA
ul. Jana Matejki 3, tel. 507 151-591
NIP 586-021-61-33, Regon 190279954

.....

KIEROWNIK
Administracyjno-Gospodarczy

.....
Ilona Czech